

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



UNIDADE: (1)
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: (2)
EXERCÍCIO: (3)
PERÍODO REFERENCIAL: (4)

 Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pelo preenchimento (27)

 Nome, CPF, cargo/função e assinatura do responsável pela unidade (28)

 Nome, CPF, cargo/função e assinatura do ordenador de despesa (29)

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (RS)	EXECUÇÃO						
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (RS)	CONTRAPARTIDA (RS)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (RS)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO (RS)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (RS)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (RS)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (RS)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (RS)	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)

- LEGENDA:**
- (1) Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
 - (2) Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
 - (3) Exercício Financeiro;
 - (4) Período a que se referem as informações. Exemplo: 1º Trimestre;
 - (5) Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de Licitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004;
 - (6) Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, etc.
 - (7) Número e ano do Convênio (se houver);
 - (8) Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
 - (9) Valor do repasse;
 - (10) Valor da contrapartida
 - (11) CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
 - (12) Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
 - (13) Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
 - (14) Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
 - (15) Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
 - (16) Valor contratado para execução da obra/serviço;
 - (17) No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
 - (18) Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
 - (19) Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
 - (20) Valor referente ao somatório dos reajustes do contrato ao longo da sua execução (considerar apenas a diferença em relação ao valor originalmente contratado).
 - (21) Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
 - (22) Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
 - (23) Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
 - (24) Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
 - (25) Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
 - (26) Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
 - (27) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
 - (28) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
 - (29) Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).

Documento assinado Digitalmente por MANUELL SEVERINO DA SILVA
 Acesso em: https://atce.ce.gov.br/epm/validar_documento.html
 Código do documento: baf53d8-06bd-447d-a5d5-b03839558a09

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA											
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA											
EXERCÍCIO: 2024											
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO											
			PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Responsável pelo preenchimento				PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO Responsável pela Unidade		PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Ordenador de Despesa		
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO			CONTRATO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO
CC 001/2021	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DO CARPINA/PE					17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP	615/2021	07/01/2022	365 DIAS	2.367.755,00
TP 002/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE SANTO ANTONIO	Obra: (19878) PROINFANCIA	FNDE	1.310.292,30	592.691,26	26.165.343/0001-08	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME	049/2022	19/01/2022	300 DIAS	1.187.191,00
CC 001/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO FEITICEIRO	Obra: (1006749) Estrada do Feiticeiro	FNDE	1.959.902,26	1.135.665,82	26.165.343/0001-08	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME	050/2022	21/01/2022	300 DIAS	2.637.722,00
CC 004/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE VÁRIAS RUAS DO BAIRRO NOVO	49/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEDUH	1.000.000,00	212.054,42	22.931.084/0001-10	CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI	810/2022	12/08/2022	120 DIAS	1.177.282,00
CC 005/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CARPINA/PE	55/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEDUH	4.370.260,50	230.013,71	22.931.084/0001-10	CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI	814/2022	16/08/2022	180 DIAS	4.447.358,00
CC 002/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO LOTEAMENTO CAJÁ					46.124.584/0001-08	CONSTRUTORA AVANCAR LIMITADA	956/2022	01/12/2022	300 DIAS	3.753.504,00
CC 008/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM URBANA EM DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO					43.081.856/0001-41	ISNARD ENGENHARIA EIRELI	867/2022	27/02/2023	365 DIAS	5.267.200,00
CO 004/2023	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DO PÁTIO DE EVENTOS DESTA CIDADE					46.124.584/0001-08	CONSTRUTORA AVANCAR LIMITADA	450/2023	08/03/2023	180 DIAS	659.211,00
CC 010/2022	CONSTRUÇÃO DE CINCO PONTILHÕES E UMA PASSARELA NOS BAIRROS NOVO E SANTA CRUZ DESTA CIDADE					08.873.963/0001-01	CONSTRUTORA A.R. LTDA	306/2023	27/03/2023	180 DIAS	428.787,00
CC 003/2022	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PIO X COM 12 SALAS DE AULA, PISO DA QUADRA E COBERTA DA QUADRA, LOCALIZADA À RUA NUNES MACHADO, BAIRRO SÃO JOSÉ					08.873.963/0001-01	CONSTRUTORA A.R. LTDA	690/2023	17/07/2023	180 DIAS	948.287,00
CC 003/2023	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTOS EM PARALELEPÍEDOS					46.124.584/0001-08	CONSTRUTORA AVANCAR LIMITADA	852/2023	17/10/2023	365 DIAS	1.344.811,00
CC 001/2023	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) NO BAIRRO SANTO ANTONIO					51.343.891/0001-10	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA	606/2024	23/02/2024	180 DIAS	575.794,00

Documento Assinado Digitalmente por MANUELL SEVERINO DA SILVA em 27/04/2024 às 14:55:00. Código do documento: baf53de-06bd-447d-a5d5-b03839558a09

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA												
EXERCÍCIO: 2024												
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO												
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	ADITIVO			REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
			PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
CC 001/2021	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DO CARPINA/PE	Paralisação 07/07/2023	730 DIAS	582.387,36		204.882,82	-	-	-	1.801.134,11	PARALIZADO	
TP 002/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE SANTO ANTONIO	-	540 DIAS	-		133.959,55	120.678,23	120.678,23	120.678,23	1.201.956,92	EM ANDAMENTO	
CC 001/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO FEITICEIRO	-	540 DIAS	64.327,23		226.595,75	562.938,69	562.938,69	562.938,69	2.713.818,26	EM ANDAMENTO	
CC 004/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE VÁRIAS RUAS DO BAIRRO NOVO	Paralisação 23/03/2023	600 DIAS	-		-	-	-	-	801.979,45	PARALIZADA	
CC 005/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CARPINA/PE	Paralisação 24/10/2023	720 DIAS	-		-	-	-	-	2.240.478,78	PARALIZADA	
CC 002/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO LOTEAMENTO CAJÁ	-	300 DIAS	588.039,38		40.112,99	389.181,34	389.181,34	389.181,34	1.760.271,87	EM ANDAMENTO	
CC 008/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM URBANA EM DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO	Reinício 20/02/24	365 DIAS	-		158.673,83	133.704,19	133.704,19	133.704,19	845.074,72	EM ANDAMENTO	
CO 004/2023	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DO PÁTIO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO	Reinício 09/02/24 Conclusão 27/03/24	360 DIAS	-		-	21.839,09	21.839,09	21.839,09	69.582,16	CONCLUÍDA	
CC 010/2022	CONSTRUÇÃO DE CINCO PONTILHÕES E UMA PASSARELA NOS BAIRROS NOVO E SANTA CRUZ DESTA CIDADE	Reinício 22/12/23 Rescisão 07/02/24	-	-		-	-	-	-	119.992,41	DISTRATADA	
CC 003/2022	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PIO X COM 12 SALAS DE AULA, PISO DA QUADRA E COBERTA DA QUADRA, LOCALIZADA À RUA NUNES MACHADO, BAIRRO SÃO JOSÉ	Rescisão 07/02/24	-	-		-	-	-	-	99.919,47	DISTRATADA	
CC 003/2023	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTOS EM PARALELEPÍEDOS	-	-	-		-	114.146,22	114.146,22	114.146,22	114.146,22	EM ANDAMENTO	
CC 001/2023	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	-	-	-		-	82.270,19	82.270,19	82.270,19	82.270,19	EM ANDAMENTO	



Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: baf53de-06bd-447d-a5d5-b03839558a09

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA															
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA															
EXERCÍCIO: 2024															
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO				PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Responsável pelo preenchimento				PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Responsável pela Unidade				PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Ordenador de Despesa			
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO					CONTRA			
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)				
CC 001/2021	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DO CARPINA/PE					17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP	615/2021	07/01/2022	365 DIAS	869.895,77				
TP 002/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE SANTO ANTONIO	Obra: (19878) PROINFÂNCIA	FNDE	1.310.292,30	592.691,26	26.165.343/0001-08	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME	049/2022	19/01/2022	300 DIAS	869.895,87				
CC 001/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO FEITICEIRO	Obra: (1006749) Estrada do Feiticeiro	FNDE	1.959.902,26	1.135.665,82	26.165.343/0001-08	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME	050/2022	21/01/2022	300 DIAS	869.895,22				
CC 004/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VÁRIAS RUAS DO BAIRRO NOVO	49/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEDUH	1.000.000,00	212.054,42	22.931.084/0001-10	CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI	810/2022	12/08/2022	120 DIAS	869.895,11				
CC 005/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CARPINA/PE	55/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEDUH	4.370.280,50	230.013,71	22.931.084/0001-10	CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI	814/2022	16/08/2022	180 DIAS	869.895,16				
CC 002/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO LOTEAMENTO CAJÁ					46.124.584/0001-08	CONSTRUTORA AVANCAR LIMITADA	956/2022	01/12/2022	300 DIAS	869.895,32				
CC 008/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM URBANA EM DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO					43.081.856/0001-41	ISNARD ENGENHARIA EIRELI	867/2022	27/02/2023	365 DIAS	869.895,20				
CC 003/2023	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS					46.124.584/0001-08	CONSTRUTORA AVANCAR LIMITADA	852/2023	17/10/2023	365 DIAS	869.895,60				
CC 001/2023	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO					51.343.891/0001-10	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA	606/2024	23/02/2024	180 DIAS	869.895,51				
CCE 001/2024 SEDUC	REFORMA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PIO X					51.343.891/0001-10	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA	998/2024	27/05/2024	180 DIAS	869.895,00				
CCE 001/2024 PMC	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVO					28.796.562/0001-02	VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	660/2024	17/06/2024	180 DIAS	869.895,94				

MANUEI SEVERINO DA SILVA
 Assinado por: MANUEI SEVERINO DA SILVA
 Código do documento: baf53de-06bd-447d-a5d5-b03839558a09
 https://www.carpina.ma.gov.br/validador/validador.aspx

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA EXERCÍCIO: 2024 PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO												
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	ADITIVO			REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
			PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
CC 001/2021	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DO CARPINA/PE	Reinício 15/04/24	730 DIAS	582.387,36		204.882,82		421.733,80	421.733,80	421.733,80	2.222.867,91	EM ANDAMENTO
TP 002/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE SANTO ANTONIO	Conclusão 03/04/2024	540 DIAS	-		133.959,55		221.839,07	101.160,84	221.839,07	1.303.117,76	CONCLUÍDA
CC 001/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO FEITICEIRO	Conclusão 06/06/2024	570 DIAS	64.327,23		226.595,75		742.222,54	179.283,85	742.222,54	2.893.102,11	CONCLUÍDA
CC 004/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE VÁRIAS RUAS DO BAIRRO NOVO	Paralisação 23/03/2023	600 DIAS	-		-		-	-	-	801.979,45	PARALIZADA
CC 005/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CARPINA/PE	Paralisação 24/10/2023	720 DIAS	-		-		-	-	-	2.240.478,78	PARALIZADA
CC 002/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO LOTEAMENTO CAJÁ	-	300 DIAS	588.039,38		40.112,99		794.904,77	405.723,43	794.904,77	2.165.995,30	EM ANDAMENTO
CC 008/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM URBANA EM DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO	Reinício 20/02/24	365 DIAS	226.827,85		158.673,83		494.715,15	361.010,96	494.715,15	1.206.085,68	EM ANDAMENTO
CC 003/2023	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTOS EM PARALELEPÍEDOS	-	-	-		-		532.878,47	418.732,25	532.878,47	532.878,47	EM ANDAMENTO
CC 001/2023	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) NO BAIRRO SANTO ANTONIO	-	-	135.399,14		-		339.529,75	257.259,56	339.529,75	339.529,75	EM ANDAMENTO
CCE 001/2024 SEDUC	REFORMA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PIO X	-	-	-		-		-	-	-	-	EM ANDAMENTO
CCE 001/2024 PMC	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVO	-	-	-		-		-	-	-	-	EM ANDAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: MANUELL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: baf53de-06bd-447d-a5d5-b03839558a09

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA



UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA		PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA		Responsável pelo preenchimento					Responsável pela Unidade			Ordenador de Despesa		
EXERCÍCIO: 2024												
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO												
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO			CONTRA		VALOR CONTRATADO (R\$)
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO		
CC 001/2021	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DO CARPINA/PE					17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP	615/2021	07/01/2022	365 DIAS	289.256,77	
CC 004/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE VÁRIAS RUAS DO BAIRRO NOVO	49/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEDUH	1.000.000,00	212.054,42	22.931.084/0001-10	CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI	810/2022	12/08/2022	120 DIAS	74.022,11	
CC 005/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CARPINA/PE	55/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEDUH	4.370.260,50	230.013,71	22.931.084/0001-10	CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI	814/2022	16/08/2022	180 DIAS	57.016,16	
CC 002/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO LOTEAMENTO CAJÁ					46.124.584/0001-08	CONSTRUTORA AVANCAR LIMITADA	956/2022	01/12/2022	300 DIAS	55.034,32	
CC 008/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM URBANA EM DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO					43.081.856/0001-41	ISNARD ENGENHARIA EIRELI	867/2022	27/02/2023	365 DIAS	27.800,20	
CC 003/2023	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTOS EM PARALELEPÍEDOS					46.124.584/0001-08	CONSTRUTORA AVANCAR LIMITADA	852/2023	17/10/2023	365 DIAS	48.054,60	
CC 001/2023	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO					51.343.891/0001-10	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA	606/2024	23/02/2024	180 DIAS	23.051,51	
CCE 001/2024 SEDUC	REFORMA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PIO X					51.343.891/0001-10	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA	998/2024	27/05/2024	180 DIAS	75.000,00	
CCE 001/2024 PMC	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVO					28.796.562/0001-02	VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	660/2024	17/06/2024	180 DIAS	20.019,94	
CCE 004/2024 PMC	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO LOTEAMENTO QUINTA DO ROSÁRIO					35.978.627/0001-04	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	1011/2024	05/09/2024	180 DIAS	23.463,71	

Documento gerado por: MANUELL SEVERINO DA SILVA
 Assinado digitalmente por: MANUELL SEVERINO DA SILVA
 Assinado em: 2024/08/27
 Documento assinado eletronicamente por PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO em 27/08/2024 às 14:06:34.
 Assinado digitalmente por: PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO
 Assinado em: 2024/08/27
 Documento assinado eletronicamente por PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO em 27/08/2024 às 14:06:34.
 Código do documento: baaf53de-06bd-447d-a5d5-b03839558a09

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA												
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA												
EXERCÍCIO: 2024												
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO												
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	ADITIVO			REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
			PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
CC 001/2021	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DO CARPINA/PE	Reinício 15/04/24	730 DIAS	582.387,36		204.882,82		545.054,30	123.320,50	545.054,30	2.346.188,41	EM ANDAMENTO
CC 004/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VÁRIAS RUAS DO BAIRRO NOVO	Paralisação 23/03/2023	900 DIAS	-		-		-	-	-	801.979,45	PARALIZADA
CC 005/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CARPINA/PE	Reinício 12/08/24	720 DIAS	85.859,41		-		-	-	-	2.240.478,78	EM ANDAMENTO
CC 002/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO LOTEAMENTO CAJÁ	-	600 DIAS	588.039,38		40.112,99		1.352.629,70	557.724,93	1.352.629,70	2.723.720,23	EM ANDAMENTO
CC 008/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM URBANA EM DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO	Reinício 20/02/24	365 DIAS	282.823,81		158.673,83		1.105.127,25	610.412,10	1.105.127,25	1.816.497,78	EM ANDAMENTO
CC 003/2023	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	Conclusão 27/09/24	-	-		-		689.365,03	156.486,56	689.365,03	689.365,03	CONCLUÍDA
CC 001/2023	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	-	100 DIAS	135.399,14		-		598.813,28	259.283,53	598.813,28	598.813,28	EM ANDAMENTO
CCE 001/2024 SEDUC	REFORMA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PIO X	-	-	-		-		346.170,77	346.170,77	346.170,77	346.170,77	EM ANDAMENTO
CCE 001/2024 PMC	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVO	-	-	-		-		108.054,06	108.054,06	108.054,06	108.054,06	EM ANDAMENTO
CCE 004/2024 PMC	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO LOTEAMENTO QUINTA DO ROSÁRIO	-	-	-		-		193.337,84	193.337,84	193.337,84	193.337,84	EM ANDAMENTO



Documento Assinado Digitalmente por: MANUELL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: baf53de-06bd-447d-a5d5-b03839558a09

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA
 EXERCÍCIO: 2024
 PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Responsável pelo preenchimento

PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO
 Responsável pela Unidade

PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Ordenador de Despesa



MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
CC 001/2021	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DO CARPINA/PE					17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP
CC 004/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VÁRIAS RUAS DO BAIRRO NOVO	49/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEDUH	1.000.000,00	212.054,42	22.931.084/0001-10	CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI
CC 005/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CARPINA/PE	55/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEDUH	4.370.260,50	230.013,71	22.931.084/0001-10	CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI
CC 002/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO LOTEAMENTO CAJÁ					46.124.584/0001-08	CONSTRUTORA AVANCAR LIMITADA
CC 008/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM URBANA EM DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO					43.081.856/0001-41	ISNARD ENGENHARIA EIRELI
CC 001/2023	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO					51.343.891/0001-10	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA
CCE 001/2024 SEDUC	REFORMA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PIO X					51.343.891/0001-10	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA
CCE 001/2024 PMC	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVO					28.796.562/0001-02	VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CCE 004/2024 PMC	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO LOTEAMENTO QUINTA DO ROSÁRIO					35.978.627/0001-04	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
DPE 002/2024	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE 01 RUA NO BAIRRO DO IPSEP					32.507.681/0001-75	JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA

Documento Assinado Digitalmente por MANUELL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppw/validaDoc.seam> Código do documento: baaf53de-06bd-447d-a5d5-b03839558a09

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA
 EXERCÍCIO: 2024
 PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO



MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)			VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		
CC 001/2021	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DO CARPINA/PE	615/2021	07/01/2022	365 DIAS	2.369.755,77	Conclusão 11/12/24	730 DIAS	582.387,36	204.882,82		905.247,20	360.192,90	905.247,20	2.706.381,31	CONCLUIDO
CC 004/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VÁRIAS RUAS DO BAIRRO NOVO	810/2022	12/08/2022	120 DIAS	1.174.282,11	Paralisação 23/03/2023	900 DIAS	-	-		63.871,66	63.871,66	63.871,66	865.851,11	PARALISADO
CC 005/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CARPINA/PE	814/2022	16/08/2022	180 DIAS	4.457.358,16	Reinício 12/08/24	720 DIAS	85.859,41	-		160.418,23	160.418,23	160.418,23	2.400.897,01	EM ANDAMENTO
CC 002/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO LOTEAMENTO CAJÁ	956/2022	01/12/2022	300 DIAS	3.755.504,32	Conclusão 20/02/24	600 DIAS	588.039,38	40.112,99		2.216.532,65	863.902,95	2.216.532,65	3.587.623,18	CONCLUIDO
CC 008/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM URBANA EM DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO	867/2022	27/02/2023	365 DIAS	5.260.620,20	Reinício 20/02/24	365 DIAS	282.823,81	158.673,83		1.291.520,52	186.393,27	1.291.520,52	2.002.891,05	EM ANDAMENTO
CC 001/2023	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	606/2024	23/02/2024	180 DIAS	573.134,51	-	160 DIAS	135.399,14	-		684.068,26	85.254,98	684.068,26	684.068,26	EM ANDAMENTO
CCE 001/2024 SEDUC	REFORMA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PIO X	998/2024	27/05/2024	180 DIAS	975.000,00	-	90 DIAS	115.168,02	-		491.219,30	145.048,53	491.219,30	491.219,30	EM ANDAMENTO
CCE 001/2024 PMC	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVO	660/2024	17/06/2024	180 DIAS	350.412,94	Conclusão 18/12/24	-	-	-		320.971,17	212.917,11	320.971,17	320.971,17	CONCLUIDO
CCE 004/2024 PMC	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO LOTEAMENTO QUINTA DO ROSÁRIO	1011/2024	05/09/2024	180 DIAS	1.346.939,71	-	-	-	-		537.493,63	344.155,79	537.493,63	537.493,63	EM ANDAMENTO
DPE 002/2024	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE 01 RUA NO BAIRRO DO IPSEP	1056/2024	31/10/2024	60 DIAS	65.999,99	Conclusão 22/11/24	-	-	-		65.999,99	65.999,99	65.999,99	65.999,99	CONCLUIDO

Documento Assinado Digitalmente por MANUELL SEVERINO DA SILVA
 Acesso em 10/11/2024 às 10:47:47. Código do documento: baaf53de-06bd-447d-a5d5-b03839558a09

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA
 EXERCÍCIO: 2024
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Responsável pelo preenchimento

PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO
 Responsável pela Unidade

PAULO RIBEIRO DE LEMOS FILHO / SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
 Ordenador de Despesa



MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
CC 001/2021	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DO CARPINA/PE					17.363.675/0001-06	MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA – EPP
TP 002/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE SANTO ANTONIO	Obra: (19878) PROINFÂNCIA	FNDE	1.310.292,30	592.691,26	26.165.343/0001-08	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME
CC 001/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO FEITICEIRO	Obra: (1006749) Estrada do Feiticeiro	FNDE	1.959.902,26	1.135.665,82	26.165.343/0001-08	IDINALDO VALENTIM DE MOURA FILHO ME
CC 004/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE VÁRIAS RUAS DO BAIRRO NOVO	49/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEDUH	1.000.000,00	212.054,42	22.931.084/0001-10	CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI
CC 005/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CARPINA/PE	55/2022	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO-SEDUH	4.370.260,50	230.013,71	22.931.084/0001-10	CONSTRUTORA IPOGIL – EIRELI
CC 002/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO LOTEAMENTO CAJÁ					46.124.584/0001-08	CONSTRUTORA AVANCAR LIMITADA
CC 008/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM URBANA EM DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO					43.081.856/0001-41	ISNARD ENGENHARIA EIRELI
CO 004/2023	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DO PÁTIO DE EVENTOS DESTA MUNICÍPIO					46.124.584/0001-08	CONSTRUTORA AVANCAR LIMITADA
CC 010/2022	CONSTRUÇÃO DE CINCO PONTILHÕES E UMA PASSARELA NOS BAIRROS NOVO E SANTA CRUZ DESTA CIDADE					08.873.963/0001-01	CONSTRUTORA A.R. LTDA
CC 003/2022	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PIO X COM 12 SALAS DE AULA, PISO DA QUADRA E COBERTA DA QUADRA, LOCALIZADA À RUA NUNES MACHADO, BAIRRO SÃO JOSÉ					08.873.963/0001-01	CONSTRUTORA A.R. LTDA
CC 003/2023	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTOS EM PARALELEPÍEDOS					46.124.584/0001-08	CONSTRUTORA AVANCAR LIMITADA
CC 001/2023	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO					51.343.891/0001-10	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA
CCE 001/2024 SEDUC	REFORMA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PIO X					51.343.891/0001-10	RR ENGENHARIA E CONSULTORIAS LTDA
CCE 001/2024 PMC	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVO					28.796.562/0001-02	VM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CCE 004/2024 PMC	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO LOTEAMENTO QUINTA DO ROSÁRIO					35.978.627/0001-04	M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA
DPE 002/2024	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTICOS DE 01 RUA NO BAIRRO DO IPSEP					32.507.681/0001-75	JM EMPREENDIMENTOS LIMITADA

Documento Assinado Digitalmente por: MANUELL SEVERINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etcd.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam>
 Código do documento: baf53de-06bd-447d-a5d5-b03839558a09



UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DO CARPINA
 EXERCÍCIO: 2024
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)			VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		
CC 001/2021	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DO CARPINA/PE	615/2021	07/01/2022	365 DIAS	2.369.755,77	Conclusão 11/12/24	730 DIAS	582.387,36	204.882,82		905.247,20	905.247,20	905.247,20	2.706.381,31	CONCLUIDO
TP 002/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE SANTO ANTONIO	049/2022	19/01/2022	300 DIAS	1.169.219,87	Conclusão 03/04/2024	540 DIAS	-	133.959,55		221.839,07	221.839,07	221.839,07	1.303.117,76	CONCLUIDO
CC 001/2021	CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE DO FEITICEIRO	050/2022	21/01/2022	300 DIAS	2.634.172,22	Conclusão 06/06/2024	570 DIAS	64.327,23	226.595,75		742.222,54	742.222,54	742.222,54	2.893.102,11	CONCLUIDO
CC 004/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VÁRIAS RUAS DO BAIRRO NOVO	810/2022	12/08/2022	120 DIAS	1.174.282,11	Paralisação 23/03/2023	900 DIAS	-	-		63.871,66	63.871,66	63.871,66	865.851,11	PARALISADO
CC 005/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DE DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE CARPINA/PE	814/2022	16/08/2022	180 DIAS	4.457.358,16	Reinício 12/08/24	720 DIAS	85.859,41	-		160.418,23	160.418,23	160.418,23	2.400.897,01	EM ANDAMENTO
CC 002/2022	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO LOTEAMENTO CAJÁ	956/2022	01/12/2022	300 DIAS	3.755.504,32	Conclusão 20/12/24	600 DIAS	588.039,38	40.112,99		2.216.532,65	2.216.532,65	2.216.532,65	3.587.623,18	CONCLUIDO
CC 008/2022	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS E DRENAGEM URBANA EM DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO	867/2022	27/02/2023	365 DIAS	5.260.620,20	Reinício 20/02/24	365 DIAS	282.823,81	158.673,83		1.291.520,52	1.291.520,52	1.291.520,52	2.002.891,05	EM ANDAMENTO
CO 004/2023	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO DO PÁTIO DE EVENTOS DESTA MUNICÍPIO	450/2023	08/03/2023	180 DIAS	69.582,16	Conclusão 27/03/24	360 DIAS	-	-		21.839,09	21.839,09	21.839,09	69.582,16	CONCLUIDO
CC 010/2022	CONSTRUÇÃO DE CINCO PONTILHÕES E UMA PASSARELA NOS BAIRROS NOVO E SANTA CRUZ DESTA CIDADE	306/2023	27/03/2023	180 DIAS	421.478,02	Rescisão 07/02/24	-	-	-		-	-	-	119.992,41	DISTRIBUÍDO
CC 003/2022	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PIO X COM 12 SALAS DE AULA, PISO DA QUADRA E COBERTA DA QUADRA, LOCALIZADA À RUA NUNES MACHADO, BAIRRO SÃO JOSÉ	690/2023	17/07/2023	180 DIAS	948.887,89	Rescisão 07/02/24	-	-	-		-	-	-	99.919,47	DISTRIBUÍDO
CC 003/2023	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	852/2023	17/10/2023	365 DIAS	1.348.581,60	Conclusão 27/09/24	-	-	-		689.365,03	689.365,03	689.365,03	689.365,03	CONCLUIDO
CC 001/2023	CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) NO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	606/2024	23/02/2024	180 DIAS	573.134,51	-	190 DIAS	135.399,14	-		684.068,26	684.068,26	684.068,26	684.068,26	EM ANDAMENTO
CCE 001/2024 SEDUC	REFORMA E CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL PIO X	998/2024	27/05/2024	180 DIAS	975.000,00	-	90 DIAS	115.168,02	-		491.219,30	491.219,30	491.219,30	491.219,30	EM ANDAMENTO
CCE 001/2024 PMC	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO NOVO	660/2024	17/06/2024	180 DIAS	350.412,94	Conclusão 18/12/24	-	-	-		320.971,17	320.971,17	320.971,17	320.971,17	CONCLUIDO
CCE 004/2024 PMC	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS NO LOTEAMENTO QUINTA DO ROSÁRIO	1011/2024	05/09/2024	180 DIAS	1.346.939,71	-	-	-	-		537.493,63	537.493,63	537.493,63	537.493,63	EM ANDAMENTO
DPE 002/2024	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS DE 01 RUA NO BAIRRO DO IPSEP	1056/2024	31/10/2024	60 DIAS	65.999,99	Conclusão 22/11/24	-	-	-		65.999,99	65.999,99	65.999,99	65.999,99	CONCLUIDO

Documento Assinado Digitalmente
 Assessoria Jurídica - Prefeitura Municipal de Carpina/PE
 CPF: 09.040.238/0001-90
 NOME: DANIEL QUEIROZ DA SILVA
 Nº do documento: baf53de-06bd-447d-a5d5-b03839558409